

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Inv.- Nr.	HR aus 2021 €	Aufträge u. Auftragsreste aus 2021 €	Ansatz 2022 €	Gesamt (HR und Ansatz) €	Bemerkungen
1	Hochbau; Allgemeine Verwaltung	0126	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	Neue Maßnahme
	Kreishaus 1				180.000,00		Erneuerung Dach und Oberlicht im Zusammenhang mit Brandschutz
	Kreishaus 1, Außenanlagen				60.000,00		Parkplatz Bereich vor Waggon u. KH 4
2	Juleum Helmstedt; Fassadensanierung	0378	1.154.000,00	303.100,00	0,00	1.154.000,00	HH-Mittel für Abschnitte 1 - 3; weitere Mittel für 4 u. 5 erfdl.; Förderung Bund/Land/Stiftung aktuell Ausschreibungen 2. BA
3	Schaffung von versch. Inklusiven Schulen	0409	274.100,00	500,00	0,00	274.100,00	
	GAS Schöningen		77.500				Rampen für Höhendifferenz erfdl. Pausenhalle, Eingangsbereich
	Lademann		8.600				Akustikdecken (2022/23)
	IGS		40.000				Akustikdecken (2022/23)
	IGS SH		15.000				behindertengerechtes WC (2022/23)
	Wichernschule SH		21.000				behindertengerechtes WC (2022/23)
	Eichendorffsch. Schöningen Sporthalle		22.000				Behindertengerechte WCs und Duschen zusätzl. 65.000,-€ für Sanierung 2023
	RS Schöningen		20.000				Planung Außenlift, Entwurf fehlt; zusätzl. 135.000,-€ Ausführung 2024
	GaBö Helmstedt		30.000				behindertengerechtes WC (2023)
	Wichernschule		40.000				Beh.-WC, Treppenlift, Rampe (2023)

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Inv.-Nr.	HR aus 2021 €	Aufträge u. Auftragsreste aus 2021 €	Ansatz 2022 €	Gesamt (HR und Ansatz) €	Bemerkungen
4	Brandschutzmaßnahmen in versch. Schulen	0410	2.487.000,00	474.800,00	0,00	2.487.000,00	
	BBS (für KIP II)		377.000				anteilig für Inv. Nr. 509 (KIP II); Umbuchung nicht möglich.
	OBS Lehre (für KIP II)		150.000				wie vor
	Eichendorffsch. Schöningen (für KIP II)		186.600				wie vor
	GAS Schöningen		69.800				Abtrennungen zur Pausenhalle, Hausmeisterloge u. Freizeitbereich. Weiterer Bedarf 75.000,- € in 2023
	RDS Königslutter		358.000				Brandschutzkonzept liegt vor. Umsetzung nach Baugenehmigung 2022 ff.
	Goethehalle Lehrschr.		120.400				Abschottung Treppenhaus, Rettungsweg Keller im Bau bis 2023
	HS/RS Königslutter		684.900				Grundsätzlich erheblicher Bedarf!! Schulentwicklungsplanung fehlt, Schadstoffuntersuchungen erfdl. Zusätzl. HH-Mittelbedarf (Inv.-Nr. 522) 2024 ff
	RS Schöningen, Rotes Gebäude		190.900				Bau einer Außentreppe zwischen Rotem Gebäude u. Grundschule Zusätzl. Mittel 120.000.-€ in 2023
	Wichernschule Königslutter		93.000				Abtrennung der Treppenhäuser 4 x 23.250,-€ für Wände u. Türen; Weiternutzung derzeit nicht geklärt (SEP).
	Oberschule Velpke		4.600				Restarbeiten an Türen
	Julianum Helmstedt		191.800				Sicherheitsbeleuchtungsanlage neu
	Wichernschule		50.000				Einzelmaßnahmen; Entlüftung Treppenhaus ab 2023
	Steinmetzschule		10.000				Internat; Brandschutzmaßnahmen z.B. Außenleiter u. Abtrennungen; auch ehem. Hausmeisterwohnung

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Inv.-Nr.	HR aus 2021 €	Aufträge u. Auftragsreste aus 2021 €	Ansatz 2022 €	Gesamt (HR und Ansatz) €	Bemerkungen
5	Brandschutzmaßnahmen in versch. Kreishäusern	0438	1.299.800,00	198.100,00	550.000,00	1.849.800,00	
	Kreishaus 1		999.800		300.000		Bedarfszuweisung vom Land für Brandschutzmaßnahmen bis 2023; keine weiteren HH-Mittel geplant
	Kreishaus 10, Elzweg 19		200.000		100.000		Brandschutzmaßnahmen bis 2023; keine weiteren HH-Mittel geplant
	Kreishaus 12, Böttcherstraße 2		100.000		100.000		Korrespondiert mit Planung für östl. Flügel Inv. Nr 0564; weitere HH-Mittel in 2023/24 erfdl.; Planungskonzept noch unvollständig
	Juleum		0,00		50.000		Sonderförderung des Bundes; Hier nur Planungskosten; Bisher kein Planungskonzept.
6	KH 13 Umnutzung ehem. Lutherschule Helmstedt zu Verwaltungsgebäude	0447	261.100,00	18.300,00	0,00	261.100,00	Umbau Schulhof zu Parkplatz. Vorplanung ist abgeschlossen. "Streichposten" wg. Überlastung
7	versch. Inklusionsmaßnahmen in Kreishäusern	0480	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00	
	JFZ Scheppau		230.100				Überdachung Schweißplatz, behindertengerechte Zugänge und WC, Umgestaltung Eingangsbereich
	Kreishaus 10, Elzweg 19		30.000				behindertengerechtes WC in 2022/23
8	Versch. KIP II-Maßnahmen	0509	4.124.000,00	2.075.800,00	1.220.000,00	5.344.000,00	KIP II -Förderprogramm
	BBS		1.855.000		400.000,00		Brandschutz / Inklusion Baumaßnahme läuft seit 2019
	OBS Lehre		1.935.000		370.000,00		Brandschutz / Inklusion Ausschreibungen werden derzeit vorbereitet
	Goethestraße Lehrschwimmbecken		258.000				Erneuerung der Lüftungsanlage (WRG), Trinkwassersystem für Duschen/Beh.-WC, Heizungsverteilung. Maßnahme im Bau. Abdichtung Becken erst im Herbst 2022 mögl.
	OBS Velpke, Sporth.		76.000				Sanitärbereich Erneuerung der Lüftungsanlage
	Eichendorffsch. Schöningen				450.000,00		Fortsetzung Brandschutz: Ertüchtigung Treppenhäuser, Schaffung von Ausgängen. Einbau eines Lifes im A-Flügel

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Inv.-Nr.	HR aus 2021 €	Aufträge u. Auftragsreste aus 2021 €	Ansatz 2022 €	Gesamt (HR und Ansatz) €	Bemerkungen
9	Erneuerung versch. Schulküchen in IGS Helmstedt und der OS Velpke	0510	90.500,00	88.200,00	0,00	90.500,00	IGS Lüftung, Elt., TW, Fb, beendet, Küchenmöbel aktuell in Beschaffung, Velpke Planung 2022, Ausführung 2023
10	OBS Velpke, Dacherneuerung und Heizungserneuerung	0512	135.500,00	113.000,00	350.000,00	485.500,00	Dach verschoben in Inv.-Nr. 0553 Hier: Heizkessel, Verteilung, Regelung 2022/23
11	RS Schöningen, Schützenbahn, Sanierung Fenster	0514	102.600,00	24.800,00	0,00	102.600,00	Wg. überhöhter Fensterpreise aufgehobene Ausschreibung; nach "Normalisierung" der Holzpreise erneute Angebotseinholung.
12	GAS Schöningen; NTW-Raum	0515	0,00	76.900,00	175.000,00	175.000,00	Arbeiten weitgehend abgeschlossen. Zahlung stehen aus. Deckung im TH
13	RS Schöningen, Beleuchtung u. a.	0517	130.100,00	0,00	0,00	130.100,00	Deckenabhängung in Beton genagelt. Bei Ertüchtigung neue Beleuchtung
14	GAS Schöningen, Schulcontainer u. Erweiterung	0529	89.900,00	15.100,00	100.000,00	189.900,00	Gründungsarbeiten für Container: Rückbau. Planungskosten Erweiterung Finanzbedarf in Folgejahren: 280.000,-€ in 2023/2024, ab 2026 ca. 2.650.000,- €.
15	Beleuchtung in Schulen	0541	398.800,00	3.600,00	0,00	398.800,00	Förderprogramm PTJ
	Lademann		100.000				Noch kein Fördermittelantrag gestellt. Planung steht noch aus.
	OBS Velpke		76.200				Fördermittelantrag am 03.12.2021 gestellt. Zuwendungsbescheid liegt nicht vor.
	IGS		100.000				Zuwendungsbescheid liegt vor. Ausschreibung im März 2022. Geschätze Gesamtkosten brutto = 45.000 €.
	Goethehalle Lehrschr.		5.500				Halle abgeschlossen, Rest für Sanitärbereich u. Gymnastikraum. (Deckung von IGS)
	Wichernschule Helmstedt		100.000				Noch kein Fördermittelantrag gestellt. Planung steht noch aus.
	GAS Schöningen		17.100				Restarbeiten, nicht abgeschlossen
16	Sanierung Sportstätten der Schulen Sporthalle Julianum Helmstedt	0542	387.100,00	393.900,00	380.000,00	767.100,00	Förderprogramm Förderung des Sportstättenbaus (Land) Dach u. Fluchttreppe in 2022
17	Sporthalle Kantstr. HE, Hallenbeleuchtung	0547	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	Wegen Impfzentrum verschoben. Förderantrag vom 14.10.2021. Zuwendungsbescheid liegt nicht vor. Letzte Rückfrage zum Antrag 14.03.2022.

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Inv.-Nr.	HR aus 2021 €	Aufträge u. Auftragsreste aus 2021 €	Ansatz 2022 €	Gesamt (HR und Ansatz) €	Bemerkungen
18	Investive Sanierung in Schulen	0553	1.666.400,00	52.400,00	660.000,00	2.326.400,00	Mittelbereitstellung Haushalt 2020 aufgrund Kreistagsbeschluss 2019
	GaBö Helmstedt, NTW-Bereich		280.000				Faching. Kostenermittlung 2,0 Mio. Suche nach Alternative z.B. Neubau. Abhängig von Entscheidung zu SEP.
	OBS Velpke, Dach		70.000				Dach Verwaltung: Öffentl. Ausschr. erfolglos. Neu Beschr. Ausschreibung 03/2022.
	BBS Helmstedt, Späneabsaugung		114.800				Ausschreibung 03/2022
	RLT-Anlagen in versch. Schulen (u. a. OBS Velpke)		700.000		660.000,00		<u>Velpke</u> : Planungsauftrag vergeben, <u>Lehre u. Julianum</u> : Vergabe Planung bei RPA, <u>GaBö</u> und <u>Gym. Schö</u> : erste Planungsausschreibung erfolglos
	Maßnahmen an versch. Schulen (u. a. BBS sowie IGS He., Heizkesselerneuerung)		501.600				defekte Heizkessel im Winter 2021 Eichendorffschule, BBS u. IGS kurzfristig beauftragt bzw. erneuert. Verteilungen u. Regelungen 2023
19	Gymnasium Julianum Helmstedt, Einrichtung eines Sportcampus	0556	178.500,00	0,00	990.000,00	1.168.500,00	Förderprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in Bereichen Sport, Jugend u. Kultur (Bund)
20	Östlicher Collegienflügel Sanierung/Umbau	0564	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	2 Rettungsweg für Uni-Betrieb Überarbeitung der Grundrisse; Brandschutzmaßnahmen, Ext. Planung denkmalgerecht, ca. 400.000,- € für 2023/2024 erfdl.
21	FTZ; Erneuerung Schlauchwäsche, Dach etc.	0565	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben (Land), Dachsanierung Schlauchwäsche, Erneuerung Schlauchwäsche, Instandsetzung Schlauchturm 2022/23
22	Kreishaus 6; Planungskosten Um-/Neubau	0566	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Planungskosten für Erweiterung der Straßenverkehrsabteilung, Umbau Schalterhalle, Abstimmung mit GB 32 erfdl.
23	Kreishaus 1; Modernisierung gr. Sitzungssaal	0572	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	Technik für Videokonferenz und Krisenstabzentrale, allg. Renovierung (Malerarbeiten, Bodenbelag, Blendschutz)
	Summe		13.119.500,00	3.838.500,00	5.320.000,00	18.439.500,00	