

IST-Stand Digitalisierung

Name der Schule	Planung	IST-Stand
✓ OBS Lehre	Beginn im Sommer 2021 Ende Januar fertig	Fertig Dokumentation liegt vor
✓ OBS Velpke	Beginn im Sommer 2021 Ende Januar fertig (voraussichtlich)	Fertig Dokumentation liegt vor
Standort Königsutter	Rudolf-Dießel-Schule ✓ BBS Steinmetzschule ✓ Außenstelle Wichernschule HRS Königsutter	Fertig Dokumentation liegt vor Fertig Dokumentation liegt vor
Standort Schöningen	Gymnasium Annasophianeum ✓ Realschule Schöningen ✓ Hauptschule Schöningen	Fertig Letzte Kleinigkeiten im roten Gebäude
Standort Helmstedt	IGS Helmstedt RS Lademann Wichernschule Gymnasium am Bötschenberg Gymnasium Julianum BBS Helmstedt	Fast fertig! Beginn Ausbau KW 12